


แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	องค์การมหาชน	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มี คนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อ การทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่อง ความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการ ออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่ เกิดขึ้น



(ว่าที่ร้อยเอกภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.

เบอร์โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 1010

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	การจัดทำขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
	2	การประกาศเผยแพร่/เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ยื่นเอกสาร	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
	3	การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
	4	การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น					
		4.1 จัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด	1	3	3	ปานกลาง
	5	การบริหารสัญญา					
		5.1 การวางแผนการดำเนินการในการบริหารสัญญา					
		5.1.1 กำหนดหลักการ รูปแบบสำหรับการประชุม	รายงานและเอกสารประกอบการประชุมไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน	2	3	6	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
		5.1.2 ประชุมก่อนการดำเนินงาน เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- ไม่มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดขอบเขตงาน - ชี้แจงเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาที่จำเป็นสำหรับผู้รับจ้างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และข้อมูลไม่ครบถ้วน	1	5	5	สูง
		5.2 การควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)	เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง และทำให้องค์กรภาครัฐเกิดความเสียหาย (การรับสินบน) - การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) - การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ	3	4	12	สูง
		5.3 การตรวจสอบและควบคุมการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์	- คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดในการรายการประกอบแบบก่อสร้าง	3	5	15	สูง
			- คณะกรรมการไม่มีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้	3	5	15	สูง
		5.4 การดำเนินการกรณีที่มีรายละเอียดหรือปัญหาหน้างานเกิดขึ้น	ผู้เกี่ยวข้องไม่มีการพิจารณาดำเนินการ กรณีรูปแบบหรือรายละเอียดในแจ้งปริมาณงานและราคา ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา	2	3	6	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
		5.5 การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แบบรูปรายการละเอียดงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญา มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์	2	4	8	สูง
		5.6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง (เพิ่ม/ลด)	การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐเสียประโยชน์	2	3	6	ปานกลาง
		5.7 การขยายระยะเวลา/งด/ลดค่าปรับ	ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ละเลยการพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา/งด/ลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง	2	4	8	สูง
	6	การตรวจรับ/การเบิกจ่ายเงิน					
		6.1 การตรวจรับ	เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง และทำให้องค์กรภาครัฐเกิดความเสียหาย (การรับสินบน) - กรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสาร	3	3	9	สูง
			- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา แต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง	2	5	10	สูงมาก
		6.2 ติดตามผลความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจรับและเอกสารการรายงานผลการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	1	3	3	ปานกลาง
		6.3 จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง/การเบิกจ่ายเงิน	ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1	3	3	ปานกลาง
		6.4 รายงานผลจากคณะกรรมการตรวจรับ	ไม่ได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ	1	3	3	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://ita.ipst.ac.th/?p=2890

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา	การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดแบบรูป รายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดง ปริมาณและราคา (BOQ)	สูง	ประชุมร่วมระหว่างผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนการดำเนินงาน เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	จัดประชุม ชี้แจง และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เพื่อทำความเข้าใจให้ดำเนินการเป็นไปใน แนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ม.ค. 67		ผู้ควบคุมงาน
			ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการตรวจงาน เสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกสิ้นเดือน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประชุม พิจารณาผลการตรวจของผู้ควบคุมงานและ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจงานในพื้นที่ ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แบนหลักฐานการ เข้าตรวจงานในพื้นที่ก่อนสร้างเป็นหลักฐาน ประกอบการประชุมตรวจรับพัสดุทุกครั้ง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำสรุปการตรวจรับ และรายงานผลให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลก่อนการขอ เบิกจ่ายทุกงวด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมจัดทำรายงาน ผลการตรวจรับเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแล พิจารณา ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอสรุปการตรวจรับ และรายงานของผู้ควบคุมงาน ต่อคณะกรรมการ ติดตามการก่อสร้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอสรุปการตรวจ รับและรายงานของผู้ควบคุมงาน ต่อ คณะกรรมการติดตามการก่อสร้างทุกเดือน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับงาน	กรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่าง ก่อสร้าง แต่ตรวจรับจากเอกสารที่ส่งมอบ ซึ่งผลงาน	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจสอบความ ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะด้วยตนเองทุกครั้ง	ผู้บังคับบัญชามีการติดตามตรวจสอบ กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา แต่ ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ ภายหลัง	สูงมาก	คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่ เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสีย ใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้	คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่ เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้เสียเสียใด ๆ กับผู้ เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	มี.ค. 67		คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	812,000,000	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชั้นและชั้นจอดรถใต้ดิน 2 ชั้นอาคารหอพัก สูง 11 ชั้น	วงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 171,738,000 บาท	งบประมาณรวมตลอดโครงการจำนวน 812,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570)